

## 工事の様子(11月27日)

現在、病院本棟の骨組みとなる鉄骨工事を主に施工しております。

鉄骨の柱は複数回に分け、継ぎ足して施工しており、5階床を支える柱の設置を行なっております。



### 3階 施工状況

柱・梁の鉄骨工事後、鋼製デッキプレートという型枠材を床に敷き込み、鉄筋を配筋した状況です。  
今後、床コンクリートの打設を行います。



### 1階 施工状況

床コンクリートの打設が完了した状況です。  
現在、外壁工事を行う準備を行なっています。