

工事の様子(2024 年 4 月 22 日)

病院本棟は地上躯体のコンクリート工事が完了し、屋根面の防水工事を開始しました。

外装工事は外壁塗装、内装工事は部屋の間仕切り壁を施工しており、内装工事の進捗にあわせて設備工事を行っています。

リニアック棟は基礎躯体工事が完了し、地上躯体の施工が始まります。外構工事は敷地を造成する擁壁等を施工しています。

※リニアック棟とは、がんの種類やステージに合わせて柔軟な治療が可能な高精度放射線治療を行う建物です。

病院本棟 4 階(病棟階) 施工状況



外壁塗装の施工状況です。今後、上階から順次塗装を行なっていきます。完成イメージは外観パースをご覧ください。

病院本棟 7 階 施工状況



屋根面の防水工事の施工状況です。今後、防水層を保護するコンクリートを打設します。

リニアック棟 施工状況



基礎躯体の鉄骨工事終了後、周囲の埋戻しが完了した状態です。今後、1 階床の配筋工事を行います。

外構工事 施工状況



敷地内の歩道と車道を分離する部分の擁壁を施工しています。引き続き敷地を造成する擁壁工事を行っています。