

横須賀市新市立病院建設工事 工程表

2023年4月19日時点

	令和5年 (2023年)												令和6年 (2024年)												令和7年 (2025年)																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																																																
山留・土工	山留工事		土工		地盤面下に建築物をつくるために地盤を掘削する工事です																																																																						
	地下の工事中に周囲の地盤が崩れないように支えとなる構造物をつくる工事です																																																																										
杭工事	杭工事		建築物の重さを堅固な地盤で支えるための杭をつくる工事です																																																																								
基礎・免震工事			基礎工事		免震工事		建築物と地盤のつなぎ目となる基礎をつくる工事です												免震工事		地震の揺れが建築物に伝わりにくくするための工事です												各種検査		各種法令に基づく検査を行います																																								
																																									医療機器・備品購入 試運転		開院に向けた準備を行います												3月1日 市立総合医療センター開院																				
鉄骨工事													鉄骨工事												建築物の骨組みとなる柱や梁などをつくる工事です																																																		
仕上工事																									外装仕上工事												外壁などの建築物外部の仕上げを行う工事です												内装仕上工事												床、壁、天井などの建築物内部の仕上げを行う工事です														
電気・機械設備工事																									電気・機械設備工事												照明、コンセント、給排水管、空調機械などを設置する工事です																																						
外構工事																																					外構工事												建築物外部の排水や駐車場の舗装を行う工事です												竣工 11月14日														

予定工程を青線、実施工程を赤線で示しています。