

## 横須賀ごみ処理施設整備スケジュールの変更について

「横須賀ごみ処理施設」の整備スケジュールの変更を報告いたします。

### 1 変更理由

- (1) 環境影響予測評価（環境アセスメント）手続きのうち、事業着手の制限となる予測評価書の提出時期について、神奈川県と打ち合わせを行った結果、平成 27 年 3 月から平成 26 年 10 月に早まる予定となったことによるもの。
- (2) 事業内容を再度検討したことによるもの。

### 2 主な変更点（スケジュール参照）

上記（1）の変更理由による変更点

- ・ 環境影響予測評価手続き  
    予測評価書の提出時期（事業着手）
- ・ 都市計画決定手続き  
    都市計画決定の告示時期
- ・ 道路整備事業  
    整備スケジュール
- ・ 発生土埋立て事業  
    整備スケジュール
- ・ 上下水道  
    配水管敷設工事の整備スケジュール  
    下水管敷設工事の整備スケジュール
- ・ ごみ処理施設建設事業  
    造成工事の整備スケジュール

上記（2）の変更理由による変更点

- ・ ごみ処理施設建設事業  
    契約支援業務の期間  
    設計監理の取り止め