

◎想定スケジュールについて

1 整備内容

(1) 給食センター

ア 地質調査

用地（旧平作小学校）の地質調査を、平成 30 年 7 月から 10 月にかけて、業務委託により実施しています。

イ 既存校舎等の解体

給食センター整備・運営事業の開始に先立ち、用地（旧平作小学校）の校舎・体育館・プール等の解体を行います。

ウ 給食センター整備・運営事業

設計・建設・運営を一括して発注し、事業者はグループを組成し、事業者募集に参加します。事業者選定については、（仮称）横須賀市学校給食センター整備運営事業者選定委員会において審議します。

（選定方法の詳細は未定）

なお、現在「子育て・教育環境整備（給食センター）実施計画等策定業務」を委託し、事業者募集にあたっての実施方針、要求水準書の作成などを行っています。

(2) 中学校

ア 昇降機（小荷物専用昇降機）

各校に給食運搬用の昇降機（小荷物専用昇降機）を整備します。

イ 荷受室・配膳室

各校 1 階に、食器・食缶等の受け取り、仕分け作業などを行う荷受室を整備します。また、各階にクラスごとの配膳車等を置く配膳室を整備します。

2 想定スケジュール

年度	月	給食センター整備・運営事業	旧平作小学校	中学校 (荷受室・昇降機等)
平成30年度 (2018年度)	7	【実施方針、要求水準書(案)策定】	・地質調査	・設計
	8			(11校)
	9			
	10	・実施方針等公表		
	11			
	12	・債務負担行為議決		
	1			
	2	・入札公告【整備・運営事業者募集】		
	3			
平成31年度 (2019年度)	4			
	5			
	6	【事業者提案内容審査】		
	7		・解体工事	・工事 ・設計
	8	・整備・運営事業者決定		(11校) (12校)
	9			
	10	・事業契約の締結(議決)		
	11	設計・建設期間 (平成31年(2019年)11月 ～平成33年(2021年)6月)		
	12			
	1			
	2			
3				
平成32年度 (2020年度)	4	・設計		
	5	↓		
	6	・建築基準法第48条ただし書許可		
	7	↓		・工事
	8	・計画通知		(12校)
	9	↓		
	10	・建設		
11				

	12	設計・建設期間			
	1				
	2				
3					
平成 33 年度 (2021 年度)	4				↓
	5				
	6				
	7	開業準備期間（平成 33 年（2021 年） 7 ～ 8 月）			
	8	供用開始【中学校完全給食開始】（平成 33 年（2021 年） 8 月下旬）			
	9				
	10				
	11				
	12				
	1				
	2				
	3				