

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和4年9月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施した。評価結果については、本市のホームページ上にて公表する。

### 4. 総合的な所見

校舎等躯体の耐震化はすでに完了し、避難路の整備など、地震、津波等の災害に備えるための整備は着実に実施できている。しかし、非構造部材の耐震対策はまだ完了しておらず、引き続き取り組んでいく必要がある。

また、施設の老朽化にともない、トイレ環境の改善、アスベストを含有する建材の撤去など、取り組まなければならない課題は数多くある。

令和2年度、3年度は新型コロナウイルスの対応等で学校のカリキュラムに大幅な変更が生じ、工期の確保が困難となり、やむを得ず延期となった事業もあったため、今後も計画的に取り組んでいく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

浦郷小学校ほか11校において、非構造部材の耐震対策として各種工事を実施した。

- ・浦郷小学校ほか2校＝校舎内建具の改修工事を実施
- ・城北小学校ほか2校＝外壁及びその仕上げ材の剥落・落下防止工事を実施
- ・鶴久保小学校ほか4校＝体育館の昇降式照明の改修工事を実施
- ・久里浜中学校＝校舎教室の吊り下げ式照明の改修工事を実施

また、衣笠小学校ほか2校において、防災機能強化事業を計画したが工期の確保が困難となり、やむを得ず延期となったため、引き続き計画的に取り組んでいく。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

岩戸小学校ほか5校において、教育環境の質の向上に寄与する各種工事を実施した。

- ・岩戸小学校ほか4校＝洋式化を中心としたトイレの改修工事を実施
- ・大楠中学校＝バリアフリーに考慮し、普通教室を特別支援教室仕様へと改修し、同フロアのトイレについても改修工事を実施

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

桜小学校ほか1校において、施設の特性に配慮した教育環境の充実を図るため各種工事を実施した。

- ・桜小学校＝給食室空調の改修工事を実施
- ・常葉中学校＝普通教室空調の改修工事を実施

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

## 7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
浦郷小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.27		
鶴久保小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.10～R4.2	R4.2.9		
衣笠小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	-	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
城北小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.8～R4.3	R4.3.30		
大津小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.11～R4.2	R4.2.25		
栗田小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.16		
岩戸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R4.11	R3.11.11		
津久井小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	-	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
野比小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.7～R3.11	R3.11.17		
荻野小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.11～R4.2	R4.2.25		
野比東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.17		
桜小学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.3～R3.9	R3.9.16		
不入斗中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	-	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
池上中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.5～R3.9	R3.9.15		
久里浜中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.7～R3.8	R3.8.27		
長井中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.12～R4.2	R4.2.22		
大楠中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R3.7～R3.11	R3.11.5		
公郷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.11		
常葉中学校	(5)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.3～R3.9	R3.9.9		
衣笠中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.9～R4.3	R4.3.23		
大矢部中学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R3.11～R4.2	R4.2.18		
岩戸中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.2		
ろう学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.7～R4.3	R4.3.10		