

(仮称) 長岡学童クラブ創設整備計画について

1 現在までの経過

社会福祉法人長岡児童福祉園会が設置・運営する放課後児童クラブ「(仮称) 長岡学童クラブ」の創設整備計画は、令和3年3月25日の第50回子ども育成分科会でご審議いただき、ご了承いただきました。

その後、国の内示を経て、施工業者を選定するための一般競争入札を行いましたが、予定価格の超過により3回続けて不調となりました。

4回目の一般競争入札において、施工業者が決定し、現在着工中です。

このため、令和3年度内の完成予定であった本計画は、現在のところ令和4年8月完成の予定です。

令和3年3月25日	第50回子ども育成分科会で整備計画了承
6月11日	国庫補助の内示
8月25日	一般競争入札不調（2社参加、いずれも予定価格超過）
9月16日	一般競争入札不調（2社参加、いずれも予定価格超過）
11月8日	一般競争入札不調（2社参加、いずれも予定価格超過）
12月21日	一般競争入札（2社参加）で施工業者決定
令和4年1月11日	契約
2月7日	着工
8月30日	完成（予定）
9月以降	(仮称) 長岡学童クラブ開所（予定）

2 施工業者

三浦市南下浦町上宮田1584番地

株式会社奥山工務店

【落札額：55,900,000円（税抜）（うち補助金21,493,000円）】