

横須賀ごみ処理施設（焼却施設、不燃ごみ等選別施設）の建設工事は、平成 28 年度（2016 年度）から工事を開始し造成工事を終えて、29 年度（2017 年度）は建築工事に着工しています。

工事は、平成 31 年度（2019 年度）の稼働に向けて順調に進められています。
今回は、今年度の工事の進ちょく状況についてお知らせします。



横須賀ごみ処理施設完成予想図



平成 30 年(2018 年) 1 月 全景写真



杭をクレーンで持ち上げています。

平成 29 年(2017 年)9 月中旬
施工状況
地業工事（杭建込み）

杭工事とは、建物の荷重を地盤が支持できるように杭を打ち込む工事のことです。




平成 29 年(2017 年)10 月下旬
施工状況
地業工事（地盤改良）

地盤を強化するために改良を行っています。

平成 29 年(2017 年)10 月下旬
施工状況
土工事（掘削及び山留）



平成 29 年(2017 年)12 月下旬
施工状況
土工事（掘削及び山留）



山留工事とは、地下を掘ったときに、周囲の土が工事をしているところに流れ込まないように周りの地面を固める工事のことです。

平成 30 年(2018 年)1 月中旬
施工状況
鉄筋工事



平成 30 年(2018 年)1 月下旬
施工状況
コンクリート工事



工事進ちょく状況と今後の予定

工事は、計画どおり順調に進んでいます。

平成 30 年度(2018 年度)は、建築・プラント工事を行い、31 年度(2019 年度)は引き続き建築・プラント工事を行って施設の試運転および稼働に向けて、着実に取り組んでいます。

カラー写真は、下記アドレスにてご覧いただけます。

<http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4240/kensetunews.html>

(問合せ先) 横須賀市資源循環部広域処理施設建設室

〒238-8550 横須賀市小川町 11 番地

TEL 046 (822) 8278 (直通)

FAX 046 (824) 5630

e-mail ef2-ed@city.yokosuka.kanagawa.jp

ホームページ <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4240/shinngomisyorishisetu.html>