

ルートミュージアムの整備スケジュール

年度	平成30年度(2018年度)												平成31年度(2019年度)												平成32年度(2020年度)															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
ルートミュージアム事業計画	事業計画の策定												事業計画に基づいた検討・調整・実施																											
中核拠点整備	建築基本設計 展示基本設計												業者選定	建築実施設計 展示実施設計												議案報告(施工例) 業者選定	建築工事 展示製作												開館予定	
建築整備	建築基本設計 ・設計条件整理 ・法令関係の調査 ・活用方針の検討 ・設備状況の調査 ・基本設計方針策定 ・意匠図、構造図、設備図の作成												工事概算 ・図面とりまとめ ・修正	建築実施設計 ・基本設計の確認 ・法令関係の整理 ・実施設計方針策定 ・意匠図、構造図、設備図の作成												工事概算 ・図面とりまとめ ・修正	建築工事 ・地盤 ・土工 ・基礎 ・鉄骨 ・屋根外 ・内装 ・検査・引き渡し													
展示整備	展示基本設計 ・展示構成の検討 ・基本方針の検討 ・展示空間の検討 ・展示手法の検討 ・映像方針の検討 ・グラフィック方針の検討												実施設計 ・図面とりまとめ ・修正	展示実施設計 ・展示構成の決定 ・展示空間図の作成 ・展示AVL図の作成 ・映像ソフト図の作成 ・模型・造形図の作成												製作委託入札	展示製作 ・製作図の作成 ・映像内容の確認 ・グラフィックの確認 ・トラス設置 ・工場製作 ・映像制作 ・グラフィックの印刷 ・AVL機器の購入 ・複製制作 ・現場設置 ・映像インストール ・開館準備													
サテライト整備													ルートミュージアムに必要な機能強化、充実																											
遠島砲台跡																																					本格的な運用の開始			
走水低砲台跡																									ルートミュージアムに必要な機能強化、充実												本格的な運用の開始			
千代ヶ崎砲台跡																																					本格的な運用の開始			
ベリー公園・ベリー記念館	ルートミュージアムに必要な機能強化、充実												活用可能なサテライトによる試験的な周遊ルートの実施												本格的な運用の開始															
その他																																								
サテライト情報案内板													契約準備												設計・制作・設置	本格的な運用の開始														
(仮称)横須賀市近代遺産ガイダンスセンター設置条例													条例制定にかかわる素案の作成検討												条例制定に係る調整	条例制定														
デザインサイクルスタンド	設計・制作・設置												本格的な運用の開始																											
VRコンテンツ制作	コンテンツ制作(横須賀製鉄所)												コンテンツ制作(ベリー来航、砲台跡) YYのりものフェスタでのアプリ紹介												市内イベントでのアプリ紹介 成瀬丸フェスタ ベリー祭												本格的な運用の開始			
ガイド育成研修													ガイド育成研修の契約・実施												以後、不定期に実施するか検討															
(仮称)横須賀市近代遺産ガイダンスセンターの愛称													愛称の募集(広報活動等含む)												愛称決定															
民間との調整	移動手段の機能強化調整(路線バスへの利便性向上、観光バスツアー造成など)、各エリアでの飲食店・物販施設、観光施設との連携など																																							
ガイダンスセンターの運営	運営方法、体制の検討												運営候補者												運営候補者との協議、運営仕様書作成												指定管理議決	運営準備	開館予定	本格的な運用の開始