

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年6月

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会事務局内において事後評価を実施した。評価結果については、本市のホームページ上にて公表する。

### 4. 総合的な所見

校舎等躯体の耐震化はすでに完了し、避難路の整備など、地震、津波等の災害に備えるための整備は着実に実施できている。しかし、非構造部材の耐震対策はまだ完了しておらず、引き続き取り組んでいく必要がある。

また、施設の老朽化にともない、トイレ環境の改善、アスベストを含有する建材の撤去など、取り組まなければならない課題は数多くある。

令和2年度は新型コロナウイルスの対応等で学校のカリキュラムに大幅な変更が生じ、工期の確保が困難となり、やむを得ず延期となった事業もあったため、今後も計画的に取り組んでいく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

#### (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

浦郷小学校において、非構造部材の耐震対策として教室の間仕切り改修工事を実施し、完了した。

久里浜小学校ほか1校において、非構造部材の耐震対策として外壁及びその仕上げ材の剥落・落下防止工事を実施し、完了した。


神明小学校ほか2校において、非構造部材の耐震対策として体育館の昇降式照明の改修工事を実施し、完了した。

衣笠小学校ほか10校において、防災機能強化事業を計画したが工期の確保が困難となり、やむを得ず延期となったため、引き続き計画的に取り組んでいく。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

夏島小学校ほか1校において、普通教室をバリアフリーに考慮した特別支援専用教室へと改修を行った。また、常葉中学校ほか1校においてエレベーターの設置工事を行い、障害のある児童生徒のための生活および教育環境の質の向上が実現した。

追浜小学校ほか9校および大楠幼稚園において洋式化を中心としたトイレの改修工事を行い、児童生徒のための生活および教育環境の質の向上が実現した。


長沢中学校においてグラウンドの改修工事、大矢部中学校においてテニスコートの改修工事を行い、体育教育における教育環境の質の向上が実現した。

汐入小学校においては、大規模改造(障害)、大規模改造(トイレ)を計画したが工期の確保が困難となり、やむを得ず延期となったため、引き続き計画的に取り組んでいく。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
夏島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.11	R1.11.19		
鶴久保小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.11	R1.11.20		
栗田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.11	R1.11.8		
森崎小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R1.6～R1.10	R1.10.21		
鷹取中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.11	R1.11.26		
不入斗中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.7～R1.11	R1.11.12		
坂本中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R1.7～R1.11	R2.2.19		
常葉中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R1.6～R2.3	R2.3.5		
大矢部中学校	(4)	09	屋外教育環境		-	R1.9～R2.2	R2.3.19		
夏島小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.2～R2.3	R2.12.14		
汐入小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.2～R2.3	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
大津中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.2～R2.3	R3.3.5		
長沢中学校	(4)	09	屋外教育環境		-	R2.2～R2.3	R3.3.15		
追浜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.11	R2.12.17		
浦郷小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R2.11	R2.12.15		
汐入小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
衣笠小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
大津小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.4～R2.11	R2.11.16		
久里浜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R3.2	R3.3.23		
明浜小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
長井小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.11	R2.11.10		
栗田小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
神明小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.4～R2.11	R3.2.24		
坂本中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.11	R2.11.10		
坂本中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R3.2	R3.3.29		
不入斗中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
池上中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
馬堀中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.4～R2.11	R3.2.16		
久里浜中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
長井中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
大楠中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.11	R2.11.17		
衣笠中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R3.2	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
神明中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
大矢部中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	R2.4～R2.11	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
ろう学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R2.4～R3.2	-	工期の確保が困難だったため。実施時期の検討を行う。	
大楠幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	R2.4～R2.11	R2.11.26		
夏島小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.4～R2.11	R2.12.14		