

◎中学校完全給食実施に向けた取り組みの進捗状況について

資料1

■給食センターについて

令和元年7月、下記グループが(仮称)横須賀市学校給食センター整備運営事業者に決定し、8月、同事業基本契約を締結しました。

【事業者グループ名】ジーエスエフグループ

項目	会社名
運営企業(*代表企業)	株式会社ジーエスエフ
設計・工事監理企業	株式会社梓設計 横浜事務所
建設企業	三井住友建設株式会社 横浜支店
調理設備企業	日本調理機株式会社 横浜営業所
維持管理企業	株式会社合人社計画研究所

【契約期間】

令和18年(2036年)7月31日まで

【落札金額】

項目	金額(税込)
(仮称)横須賀市学校給食センター整備運営事業	11,869,000,000円
うち 施設整備業務	3,770,800,000円
うち 維持管理・運營業務	8,098,200,000円

【整備内容】

- (1) 建設地 横須賀市平作5丁目28番10号(旧市立平作小学校)
- (2) 延床面積 約4,000平方メートル
- (3) 構造 鉄骨造(平家建て)
- (4) 鳥瞰図(提案時のイメージ図であり、変更となる場合があります。)



【スケジュール】

令和3年8月下旬（夏休み明け）からの供用開始（中学校完全給食の開始）を目指し、令和2年8月1日に本体工事に着手しました。

■中学校校舎の工事について

令和元年度から令和2年度にかけて、各中学校において昇降機（小荷物専用昇降機）等の整備を行っています。

荷受室	食器・食缶等の受け取り、仕分け作業などを行う荷受室を、校舎の1階に整備します。
配膳室	クラスごとの配膳車等を置く配膳室を、各階に整備します。昼食時間に、生徒は配膳室に配膳車を取りに来ます。
昇降機 （小荷物専用昇降機）	給食運搬用の昇降機（小荷物専用昇降機）を、配膳室内に整備します。

[令和元年度 工事（11校）]

追浜・鷹取・田浦・坂本・不入斗・常葉・池上・衣笠・大矢部・浦賀・久里浜

[令和2年度 工事（12校）] ※令和3年3月完了予定

公郷・大津・馬堀・鴨居・岩戸・神明・野比・北下浦・長沢・長井・武山・大楠

■給食指導等について

中学校完全給食課題対策ワーキングチームで議論しながら、栄養教諭等を中心に、現在、教室での給食指導等について整理した「給食時間マニュアル（中学校版）」の作成を進めています。

令和2年度に教育委員会事務局職員が各中学校を訪問し、具体的な運用について説明する予定です。