

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道 3 8 9 5 号舗装道補修工事	
工 事 場 所	横須賀市長井 6 丁目 1 5 番地先	
工 種	ほ装工事	
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 11月 24日	至：令和 4年 3月 15日
変 更 概 要	①舗装工の時間制約割り増し ②工期の延伸 令和 4年 3月 8日→令和 4年 3月 15日	
変 更 理 由	①京急バスとの詳細協議により、施工時間が24時から5時となったため変更対応するものです。 ②①の変更に伴い工期末を延伸するものです。 概算数量発注による変更	
原契約請負代金額	27,286,050円	(内消費税 2,480,550円)
変更後請負代金額	28,978,400円	(内消費税 2,634,400円)
増 額 (△減 額)	1,692,350円	(内消費税 153,850円)

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道 3 8 9 5 号舗装道補修工事	
工 事 場 所	横須賀市長井 6 丁目 1 5 番地先	
工 種	ほ装工事	
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 11 月 24 日 至：令和 4 年 3 月 15 日	
変 更 概 要	<p>①既設舗装材、舗装厚の変更</p> <p style="padding-left: 40px;">As殻 181m³→90m³ -91m³ Co殻 0m³→140m³ +140m³</p> <p>②交通誘導員の増</p> <p style="padding-left: 40px;">56人→76人 +20人</p>	
変 更 理 由	<p>①舗装版を取り壊したところ、既設舗装と設計に差異が生じたため、変更対応するものです。</p> <p style="padding-left: 40px;">設計 既設舗装版 As t = 20cm 変更 既設舗装版 L側 As t = 10cm + Co t = 22cm R側 As t = 10cm + Co t = 10cm</p> <p>②交通規制時に通行可能となる幅員が狭いので、一般車両の安全な通行確保のため、交通誘導員を増加配置し対応するものです。</p>	
原契約請負代金額	28,978,400円	(内消費税 2,634,400円)
変更後請負代金額	31,183,900円	(内消費税 2,834,900円)
増 額 (△減 額)	2,205,500円	(内消費税 200,500円)

変更契約理由書

【担当部課名】 都市部公共建築課	
工 事 名	市立大矢部中学校体育館電灯改修工事
工 事 場 所	横須賀市森崎5丁目14番2号
工 種	電気工事
工 期	自：令和3年11月25日 至：令和4年3月15日
請 負 者	株式会社鈴木電設工業
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 幹線ケーブルのルート変更 2. 既設ケーブルの残置 3. 自動火災報知設備の追加
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現場照査後に請負業者による詳細な調査を行ったところ設計図書と現場で配管ルートが異なっていることが判明した。建物を迂回しているためケーブル長の追加が必要となったため。 2. 当初建物内のケーブルを引き替えて見込んでいたが、作業を進めていくとケーブルが固着していることが判明した。再通線が出来ないためケーブルを残置及び再使用とした。 3. 現消防法で自動火災報知設備が必要なため。
現契約請負代金額	19,113,600 円 (内消費税 1,737,600 円)
変更後請負代金額	19,898,382 円 (内消費税 1,808,943 円)
増 額 (▲減 額)	784,782 円 (内消費税 71,343 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路建設課

工 事 名	道路反射鏡設置工事
工 事 場 所	横須賀市湘南鷹取 5 丁目45番地先ほか 2 3 箇所
工 種	土木一式工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 12 月 1 日 至：令和 4 年 3 月 15 日
変 更 概 要	<p>1. 道路反射鏡資材工 道路反射鏡支柱 標準色 φ76.3*3.2*4000、直柱：11組→12組【No.11】 指定色 φ76.3*3.2*4000、直柱：1組→0組【No.13】 指定色 φ89.1*3.2*4400、直柱：0組→1組【No.13】 道路反射鏡 φ800 指定色：3面→2面 φ1000 指定色：0面→1面【No.13】</p> <p>2. 交通管理工 交通誘導警備員B 32人→36人</p> <p>3. 道路反射鏡鏡面取付工 独立式、φ800、1面：10基→11基【No.3】 独立式、φ800、2面：5基→4基【No.11】 独立式、φ1000、1面：0基→2基【No.13、No.24】</p> <p>4. 道路反射鏡撤去工 支柱撤去 直・曲柱、φ76.3：9基→7基【No.6、No.12】 支柱地際処理 直・曲柱、φ76.3：3基→5基【No.6、No.12】 鏡面撤去 独立式、φ800、1面：8基→9基【No.23】 鏡面撤去 独立式、φ800、2面：7基→6基【No.13】 鏡面撤去 独立式、φ1000、1面：0基→1基【No.13】</p>
変 更 理 由	<p>1～4の工種については、以下の理由により各施工数量を変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・No.3において、道路形状を考慮するとφ600鏡では対向車の確認が困難な状況であるため、φ800鏡に変更するものである。 ・No.6及びNo.12において、既設の基礎を壊すことで、周囲の構造物へ支障を及ぼすため、地際処理へ工法変更したものである。 ・No.11及びNo.13において、カーブミラー台帳の不備により、現地と差異が出たため、変更を行うものである。 ・No.23において、既設反射鏡が民地へ越境しており、地元住民からは是正を受けたため、鏡を小さいものへ取り替える旨施工箇所を追加したものである。 ・No.24において、既設反射鏡が当て逃げ事故により破損したため、急遽施工箇所として追加したものである。
原契約請負代金額	10,161,360円 (内消費税 923,760円)
変更後請負代金額	10,594,100円 (内消費税 963,100円)
増 額 (△減 額)	432,740円 (内消費税 39,340円)

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部 公園建設課

業 務 名	久里浜公園測量業務		
施 行 場 所	横須賀市久里浜 6 丁目 6 4 2 番 6		
業 種	測量—地上測量		
履 行 期 間	自：令和 3 年 11 月 26 日 至：令和 4 年 3 月 7 日		
受 託 者	有限会社オーヤマプランニング		
変 更 概 要	・ 4 級基準点測量（複合）の増加	当初 (11 点	変更 → 12 点) (増減) (+1 点)
変 更 理 由	<p>下記の理由により変更を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用予定であった既知点が亡失していることが判明し、別途既知点を用いることにより、当初計画していた点間距離が伸びることとなった。 <p>よって、新たに新点を追加する必要性が生じたことによる増加である。</p>		
原契約委託代金額	4, 274, 600 円	(内消費税	388, 600 円)
変更後委託代金額	4, 316, 400 円	(内消費税	392, 400 円)
増 額 (△減 額)	41, 800 円	(内消費税	3, 800 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部 公園建設課

工 事 名	長沢台公園防護柵改修工事		
工 事 場 所	横須賀市長沢3丁目2025番地		
工 種	とび・土工・コンクリート工事		
工 期	自 令和3年12月1日 至 令和4年3月15日		
請 負 者	株式会社北斗商会		
変 更 概 要	・防護柵2の増加	当初 (21.0m	変更 → 23.5m) (増減 (+2.5m)
変 更 理 由	下記の理由により変更を行うものである。 ・新規フェンス基礎設置箇所の一部が既設くわ止め擁壁の基礎部と干渉するため、当初割付けを変更したことによる増加である。		
原契約請負代金額	4,445,100円 (内消費税 404,100円)		
変更後請負代金額	4,514,400円 (内消費税 410,400円)		
増 額 (△減 額)	69,300円 (内消費税 6,300円)		

変更契約理由書

【担当部課名】環境政策部公園建設課

工 事 名	金谷 2 丁目第 2 公園ほか 1 公園遊具設置工事			
工 事 場 所	横須賀市金谷 2 丁目 409 番 47 ほか 1 箇所			
工 種	造園工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 12 月 1 日 至：令和 4 年 2 月 28 日			
請 負 者	川久保造園土木株式会社			
変 更 概 要		当初	変更	増減
	床掘り	14m ³	15m ³	(+1m ³)
	埋戻し	12m ³	13m ³	(+1m ³)
	土砂等運搬	2.8m ³	3.1m ³	(+0.3m ³)
	建設発生土処分費(確認処分)	2.8m ³	3.1m ³	(+0.3m ³)
	人肩運搬	5.0m ³	5.3m ³	(+0.3m ³)
	人力運搬	0.5m ³	0.6m ³	(+0.1m ³)
	人肩運搬(急)	3.8t	3.9t	(+0.1t)
	セーフティマット	—	1箇所	(+1箇所)
変 更 理 由	<p>下記理由により変更を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遊具の部材確認を行ったところ、登り棒にも基礎が必要であることが判明したため、追加とする。 ・地元調整をしたところ、設置遊具に対しての安全性を更に高めるため、セーフティマットを追加とする。 <p>以上を合わせて変更増額をするものとする。</p>			
原契約請負代金額	7,231,070円 (内消費税 657,370円)			
変更後請負代金額	7,449,200円 (内消費税 677,200円)			
増 額 (△減 額)	218,130円 (内消費税 19,830円)			

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部公園建設課

工 事 名	佐原 2 丁目公園野球場改修工事		
工 事 場 所	横須賀市佐原 2 丁目36番 8		
工 種	造園工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 12 月 1 日 至：令和 4 年 2 月 18 日		
請 負 者	川久保造園土木 株式会社		
変 更 概 要	当初	変更	増減
	ロングパイル人工芝撤去・復旧	149.5 m ²	75.6 m ² - 73.9 m ²
	プラ敷板設置撤去運搬	— m ²	136.9 m ² + 136.9 m ²
変 更 理 由	<p>事前調査にて、人工芝撤去・復旧範囲を精査した結果、設計よりも狭い範囲で施工可能であると判明した。よって、グラウンドへの影響を最小限に抑えるため、人工芝撤去・復旧範囲を狭め、仮設敷板敷設へ施工方法の変更を行い、減額変更を行うものである。</p>		
原契約請負代金額	6,346,450円 (内消費税 576,950円)		
変更後請負代金額	5,655,100円 (内消費税 514,100円)		
増 額 (△減 額)	△ 691,350円 (内消費税 62,850円)		

変更契約理由書

【担当部課名】環境政策部公園建設課

工 事 名	二葉2丁目第2公園ほか1公園遊具設置工事		
工 事 場 所	横須賀市二葉2丁目2984番地ほか1箇所		
工 種	造園工事		
工 期	自：令和 3年 12月 8日 至：令和 4年 2月 28日		
請 負 者	有限会社 森建設		
変更概要		変更前→変更後	増減
	①構造物取壊し（無筋構造物）	0.8m ³ →1.7m ³	(+0.9m ³)
	②透水管布設替え（吉井3丁目公園）	(-)m→4.8m	(+4.8m)
変更理由	①当初想定していなかった地下埋設構造物の撤去に伴い数量変更を行ったため。 ②吉井3丁目公園において、4人用ぶらんこ境界柵設置箇所に既設透水管が埋設していたので、透水管を切り回し布設替えを行ったため。		
原契約請負代金額	5,245,570 円（内消費税 476,870 円）		
変更後請負代金額	5,383,400 円（内消費税 489,400 円）		
増 額（△減 額）	137,830 円（内消費税 12,530 円）		

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路建設課

工 事 名	市内環状線防塵舗装工事（その2）		
工 事 場 所	横須賀市東逸見町1丁目24番地先ほか1箇所		
工 種	土木一式工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 12月 1日 至：令和 4年 2月 28日		
変 更 概 要	<p>1 給水管撤去 -箇所 → 1箇所 1箇所増</p> <p>2 舗装版破碎 72m² → 92m² 20m²増 不陸整正補足材無し 80m² → 104m² 24m²増</p>		
変 更 理 由	<p>1. 施工箇所2において、市から事業協力者へ売却した土地から給水管が見つかったことから、給水管撤去を増工したものである。</p> <p>2. 施工箇所1の残地について、事業協力者への売却が予定されているが事業用地側の防塵舗装に伴い段差が生じることから、既存の舗装版を撤去し整地工を追加するものである。</p>		
原契約請負代金額	3,048,650円（内消費税		277,150円）
変更後請負代金額	3,504,600円（内消費税		318,600円）
増 額（△減 額）	455,950円（内消費税		41,450円）

変更契約理由書

		【担当部課名】	土木部道路補修課
工 事 名	市道7757号道路補修工事		
工 事 場 所	横須賀市佐原2丁目2番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期	自：令和	3 年	11 月 9 日
	至：令和	4 年	3 月 7 日
変 更 概 要	①区画線設置（白・セブ745cm） 72.4m → 70.0m ②区画線設置（常温ペイント式・白・セブ745cm） 0.0m → 36.9m ③区画線設置（白・セブ730cm） 0.0m → 28.2m		
変 更 理 由	①③ 警察署と協議した結果により、変更するもの。 ② 当初想定していた施工方法で施工ができないため、変更するもの。		
原契約請負代金額	7,084,000 円	(内消費税	644,000 円)
变更后請負代金額	7,271,000 円	(内消費税	661,000 円)
増 額 (△減 額)	187,000 円	(内消費税	17,000 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 道路建設課

工 事 名	防護柵設置工事その1
工 事 場 所	横須賀市森崎3丁目872番地先
工 種	土木一式工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年12月14日 至：令和 4年 2月21日
請 負 者	有限会社 玉城建設
変 更 概 要	① 支障木処理 0式 → 1式 (+1式) ② 立入防止柵基礎ブロック設置 23基 → 24基 (+1基)
変 更 理 由	① 立入防止用門扉の設置箇所について関係地権者と協議を行なった結果、立入防止用門扉の設置位置を変更することになりました。そのことにより支障木を伐採しなければならなくなったため工種を追加するものです。 ② ブロック基礎を据付る際に、立入防止用門扉の設置箇所の変更及び支障物により据付位置を調整する必要が生じました。そのことにより、ブロック基礎の数量を増とするものです。
原契約請負代金額	7,255,820円 (内消費税 659,620円)
変更後請負代金額	7,343,600円 (内消費税 667,600円)
増 額 (△減 額)	87,780円 (内消費税 7,980円)

変更契約理由書

【担当部課名】 道路建設課

工 事 名	防護柵設置工事その2	
工 事 場 所	横須賀市長井1丁目1633番地先から2458番地先	
工 種	土木一式工事	
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 12月 14日 至：令和 4年 3月 3日	
変 更 概 要	<p>①構造物撤去工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃材処理料(東部地区) 有筋Co殻 30m³→0m³ 30m³減 ・ 産業廃棄物処分費 着色有筋Coがれき類(擬木) 0 t →59 t 59 t 増 ・ 構造物とりこわし 30m³→23m³ 7m³減 ・ 殻運搬 31m³→23m³ 8m³減 <p>②道路土工</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 掘削 0m³ →3m³ 3m³増 ・ 土砂等運搬 0m³ →3m³ 3m³増 ・ 人力運搬 0m³ →3m³ 3m³増 ・ 残土等処分 0m³ →3m³ 3m³増 	
変 更 理 由	<p>①本工事で発生する有筋Co殻が着色されたCo殻のため、処分分類ががれき類となることが判明したことによる、処分単価の変更。また、とりこわし量の減少による、数量を減とするものである。</p> <p>②既設防護柵基礎上に堆積した流出土が確認されたため、本工事に支障をきたす部分の堆積土の掘削、積込み、運搬、処分費を追加するものである。</p>	
原契約請負代金額	16,710,650円 (内消費税 1,519,150円)	
変更後請負代金額	16,025,900円 (内消費税 1,456,900円)	
増 額 (△減 額)	△684,750円 (内消費税 △62,250円)	

変更契約理由書

		【担当部課名】都市部公共建築課	
工 事 名	本庁舎電灯設備改修工事		
工 事 場 所	横須賀市小川町11番地		
工 種	電気工事		
工 期	自：令和3年12月23日 至：令和4年3月25日		
請 負 者	株式会社 スマイルテクノシステム		
変 更 概 要	1. 工期の変更 当初工期 自：令和3年 12月23日 至：令和4年 3月15日 変更工期 自：令和3年 12月23日 至：令和4年 3月25日 2. ケーブルの数量変更 3. 交通誘導員の追加		
変 更 理 由	1. 照明ポールの立ち上がり花壇を撤去し、コンクリート舗装する予定であったが、既存ハンドホールの構造部に重なる部分の厚みが足りず、剥がれ及びひび割れの恐れがあるため、アスファルト舗装に変更する。これに伴い準備期間が必要なため、工期変更を行う。 2. 今回、引替え予定のケーブルの一部で固着により引替えが行えず、再使用するため、ケーブル数量を減ずる。 3. 契約後において工事エリアを検討したところ、当初想定したよりも通行人への影響があり、通行人の安全を確保するため交通誘導員を配置した。		
原契約請負代金額	5,161,750 円	(内消費税	469,250 円)
変更後請負代金額	5,355,815 円	(内消費税	486,892 円)
増 額 (▲減 額)	194,065 円	(内消費税	17,642 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部公園建設課

工 事 名	三笠公園園路補修工事			
工 事 場 所	横須賀市稲岡町82番14			
工 種	ほ装工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 12月 14日 至：令和 4年 3月 15日			
請 負 者	錦工業 株式会社			
変 更 概 要		当初	変更	増減
	基礎コンクリート	— 式	1 式	+ 1 式
	路床工	— m2	15.0 m2	+ 15.0 m2
	高中木軽選定	— 本	3 本	+ 3 本
	建設木くず(枝・葉)処分	— t	0.1 t	+ 0.1 t
変 更 理 由	<p>・【特記仕様書25】路床掘削時の状態確認において判明した空洞箇所に合わせて、コンクリート打設箇所・厚み等の変更を行う（アスファルト舗装Bに含まれていたコンクリート舗装分を基礎コンクリートとして別途計上する）。</p> <p>・アスファルト舗装施工時に支障となる樹木について、剪定・処分を追加する。</p> <p>以上を合わせて変更増額を行うものである。</p>			
原契約請負代金額	3,587,100円	(内消費税	326,100円)	
変更後請負代金額	3,616,800円	(内消費税	328,800円)	
増 額 (△減 額)	29,700円	(内消費税	2,700円)	

変更契約理由書

【担当部課名】 みなと振興部水産振興課

工 事 名	令和3年度長井漁港（荒井地区）荒井防波堤改良工事		
工 事 場 所	横須賀市長井6丁目31番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 12月 14日 至：令和 4年 3月 8日		
請 負 者	有限会社三成港湾		
変 更 概 要	原 契 約	変 更 契 約	増 減
	ブロック撤去		
	ブロック撤去（水上→陸上）	49個	51個 +2個
	ブロック撤去（水中→陸上）	162個	169個 +7個
	消波ブロック据付		
	ブロック据付（陸上→水上）	68個	69個 +1個
	ブロック据付（陸上→水中）	143個	151個 +8個
	ブロック転置	113個	70個 -43個
	ブロック横持ち	11個	54個 +43個
	消波ブロック運搬据付（陸上→水上）	25個	26個 +1個
	消波ブロック運搬据付（陸上→水中）	56個	58個 +2個
	消波ブロック運搬据付（陸上→水上仮置）	0個	10個 +10個
	消波ブロック運搬据付（陸上→水中仮置）	0個	30個 +30個
	安全費		
	安全監視船	17日	20日 +3日
変 更 理 由	<p>本工事は長井漁港（荒井地区）において、既設ブロックの撤去、据直し及び別途工事で製作した消波ブロックの据付を行い防波堤を改良するものであるが、以下の内容により増額変更を行うものである。</p> <p>【変更内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 事前測定の結果から、既設ブロックの撤去・据付数量に差異が確認されたため、撤去・据付個数を9個増工する。 事前測定の結果から、消波ブロック運搬据付の数量に差異が確認されたため、据付個数を3個増工する。 消波ブロック支給箇所において、久里浜港管理者との調整により当初予定していた箇所への仮置が困難となり、長井漁港（荒井地区）の施工箇所周辺に仮置する必要が生じたため、消波ブロック運搬据付（仮置）を40個増工する。 増工に伴い安全監視船を3日追加する。 		
原契約請負代金額	41,800,000円（内消費税3,800,000円）		
変更後請負代金額	50,106,100円（内消費税4,555,100円）		
増 額（△減 額）	8,306,100円（内消費税755,100円）		

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部 公園建設課

工 事 名	諏訪公園災害防止工事
工 事 場 所	横須賀市緑が丘33番地
工 種	土木一式工事
工 期	自 令和3年10月21日 至 令和4年2月15日
変 更 概 要	<p>・モルタル吹付工の増</p> <p style="text-align: right;">当初 (29.9m²) 変更 (48.6m²) (増減) (+18.7m²)</p>
変 更 理 由	<p>下記の理由により変更を行うものである。</p> <p>・支障木の伐採、別途復旧工事における構造物の築造後に行った詳細測量による数量の増加であるため。</p>
原契約請負代金額	3,553,000円 (内消費税 323,000円)
変更後請負代金額	4,048,000円 (内消費税 368,000円)
増 額 (△減 額)	495,000 円 (内消費税 45,000円)

変更契約理由書

【担当部課名】 土木部道路補修課

工 事 名	市道2073号栈橋補修工事			
工 事 場 所	横須賀市東浦賀2丁目4番地先			
工 種	土木一式工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3 年 11 月 15 日 至：令和 4 年 3 月 15 日			
変 更 概 要	スクラップ控除	当初 0.061t	変更 0.785t	増減 +0.724t
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> 既設栈橋は潮の満ち引きの影響により、不純物が多数付着しており、スクラップとしての受入れは困難であると考えていたが、想定以上に分別可能となったことからスクラップ控除が増えたため、減額するものです。 			
原契約請負代金額	5,962,000円 (内消費税 542,000 円)			
変更後請負代金額	5,929,000円 (内消費税 539,000 円)			
増 額 (△減 額)	△33,000円 (内消費税 3,000 円)			

変更契約理由書

【担当部課名】 環境政策部公園建設課

工 事 名	大津公園野球場フェンス改修工事				
工 事 場 所	横須賀市大津町5丁目11番2				
工 種	とび・土工・コンクリート工事				
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 12月 21日 至：令和 4年 2月 25日				
請 負 者	株式会社 シックスティ				
変 更 概 要		当初	変更		増減
	バック材床掘	3.5 m3	3.4 m3	-	0.1 m3
	機械投入埋戻工(発生土)	1.2 m3	1.1 m3	-	0.1 m3
	機械投入埋戻工(RC40)	1.8 m3	0.0 m3	-	1.8 m3
	ネットフェンス撤去	158.7 m	163.9 m	+	5.2 m
	ネットフェンスA	144.0 m	149.0 m	+	5.0 m
	ネットフェンスB	9.6 m	9.3 m	-	0.3 m
	基礎ブロック	79 基	81 基	+	2 基
	コンクリート削孔	— 孔	7 孔	+	7 孔
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・両開き門扉設置位置の変更に伴い、ネットフェンスAの延長を行う。 ・既設支柱基礎取壊し困難な箇所について、コンクリート削孔にて支柱を設置する必要があるため、基礎ブロック数の変更、削孔の追加、ネットフェンスBの短縮を行う。 <p>これらを合わせ増額変更を行うものである。</p>				
原契約請負代金額	7,026,140円 (内消費税 638,740円)				
変更後請負代金額	7,184,100円 (内消費税 653,100円)				
増 額 (△減 額)	157,960円 (内消費税 14,360円)				