

事故発生事例（平成28年度～令和7年度）

発生年度	発生形態	工事種別	発生状況
H28	墜落・転落による負傷	業務委託	樹木の剪定作業中に脚立が強風にあおられ転落し、かかとを負傷したもの
H29	バックホウ稼働に伴う負傷	施設整備	バックホウで吊り上げた鉄板の金具が外れ、足を滑らせた作業員の両足が鉄板に挟まれ負傷した
H29	バックホウ稼働に伴う負傷	管布設	掘削中のバックホウのキャタピラが浮き、下がった時にハイド板に作業員の足が挟まれ負傷した
H29	地山崩壊による負傷	管布設	掘削した管路で配水管を布設中に溝壁が崩れ、山留材と管に挟まれ負傷した
H29	その他	管布設	ガソリン携行缶からの給油の際、気化したガソリンに引火し火傷した
H30	機材使用時の負傷	建築	持っていたスクレーパが壁に当たり、反動で刃が作業員の足に刺さり負傷した
H30	転倒等による負傷	プラント	配線ピットをジャンプして通過したところピット内に落下し足を負傷した
H30	転倒等による負傷	プラント	足場上を走って移動中、鉄骨梁に正面からヘルメット越しに衝突した
H30	転倒等による負傷	施設整備	基礎鉄筋組立作業で、上部鉄筋の上で足を滑らし背面にバランスを崩し鉄筋に足を挟まれ負傷した
H30	転倒等による負傷	港湾	コンクリート打設用足場で足を滑らせ鉄筋棒の上に尻もちをつき肛門を負傷した
R1	機材使用時の負傷	施設整備	溶接部の研磨作業中にグラインダーに手袋が巻き込まれ負傷したもの
R1	重機械・作業車の転倒	施設整備	バックホウ吊り荷作業時にバランスを崩し、転倒させ、作業員と家屋が負傷等したもの
R1	資材落下による負傷	施設整備	上層階での作業員が、材料を落下させ、下層階を通行中の作業員が負傷したもの
R1	資材取扱時の負傷	管布設	小運搬中に落下させた水道管を静止する際、管と舗装の間に挟まれ負傷したもの
R1	転倒等による負傷	建築	屋根作業時に作業員が転倒した際、材料と接触して負傷したもの
R1	重機械・作業車の転倒	管布設	定格荷重を超える吊り荷作業を行い、バックホウが転倒したもの
R1	資材落下による負傷	管布設	地上に仮置きした仕切弁が、堀山に落下し、配管作業中の作業員が負傷したもの
R1	第三者の負傷	建築	学校職員が照明スイッチを操作するため無施錠の工事エリアに侵入した際、床に仮置きした足場材でバランスを崩し転倒、負傷したもの
R2	墜落・転落による負傷	法面	法面工事中に作業員が落下し負傷したもの
R2	墜落・転落による負傷	港湾	梯子を昇降中、手と足を滑らせて落下し負傷したもの
R2	転倒等による負傷	管布設	歩道から車道へ移動する際、歩車道分離チェーンに足が引っかかり、歩車道境界ブロックに腹部を強打したもの
R2	墜落・転落による負傷	業務委託	水路の天端を歩行中、バランスを崩し、4m下の水路河床へ転落し負傷したもの
R2	その他	建築	ガードマンBOX内に侵入した蜂を退治しようとして、蜂にさされたもの
R2	機材使用時の負傷	管布設	エンジンカッター使用中、誤ってカッターがふくらはぎに接触し負傷したもの

発生年度	発生形態	工事種別	発生状況
R2	機材使用時の負傷	建築	電動丸のこで切断中に小指が接触し負傷したもの
R2	バックホウ稼働に伴う負傷	管布設	後退したバックホウと誘導中の交通誘導員が接触し負傷したもの
R2	バックホウ稼働に伴う負傷	港湾	バックホウの誤操作による急旋回で近くにいた3人の作業員が負傷した
R3	バックホウ稼働に伴う負傷	管布設	バックホウで吊り上げた管が振れ押さえていた作業員が負傷した。
R3	機材使用時の負傷	管布設	管に噛んだエンジンカッターの刃を引き抜く際、作業員の顎に本体が直撃し負傷した
R3	資材取扱時の負傷	業務委託	側溝蓋を設置する際、蓋と蓋の間に中指を挟まれ負傷した
R3	第三者の負傷	施設整備	下地プライマーの塗布箇所を通過した自転車が滑って転倒し、顔面と膝を負傷した。
R3	資材等落下・倒壊事故	建築	3号館屋上に設けた資材置場から、風にあおられた薄鋼板(1.3m×25cm)が車道へ落下した
R3	地山崩壊による負傷	管布設	管布設の掘削作業中に片側の地山が崩れ、管路内にいた作業員が崩れた土砂と地山の間に挟まれ負傷した
R4	バックホウ稼働に伴う負傷	施設整備	後退したバックホウと誘導中の交通誘導員が接触し負傷したもの
R4	第三者の負傷	施設整備	夜間、コンクリート養生材(厚ベニヤ21mm)に住人が躓き転倒、負傷したもの
R4	墜落・転落による負傷	建築	グレーチング取外し作業中、作業床にしていたグレーチングが外れ作業員が階下に墜落し負傷したもの
R4	転倒等による負傷	業務委託	機械設備点検時に足元に置いてあった段ボールに躓き転倒し負傷したもの
R4	転倒等による負傷	業務委託	沈砂池機械室にて点検作業中に転倒し、2か所骨折した
R4	バックホウ稼働に伴う負傷	管布設	後方確認をしないまま後退したバックホウとバックホウ直近で誘導中の交通誘導員の左足が接触し負傷したもの
R5	バックホウ稼働に伴う負傷	管布設	後退したバックホウと、工事車両を誘導していた交通誘導員が接触し負傷したもの
R5	機材使用時の負傷	管布設	φ40給水管をサンダーで切断中にディスク部分と給水管が噛んでしまったため、外そうとした際にサンダーが跳ねて使用者が負傷したもの
R5	転倒等による負傷	業務委託	資材運搬作業中に階段段差につまずき負傷したもの
R5	重機械・作業車の転倒	建築	高所作業車を移動中、仮設スロープに片輪を乗り上げ、運転していた作業員と共に転倒し、足を挟まれ負傷したmono
R7	第三者の負傷	管布設	掘削した堀穴に通行人が転落し打撲したもの
R7	転倒等による負傷	管布設	掘削箇所をまたごうとして転倒、地面に胸を強打し負傷したもの
R7	転倒等による負傷	業務委託	ポンプの点検中でエンジンの躯体に乗り、降りる際にバランスを崩し足を捻挫したもの
R7	墜落・転落による負傷	港湾	消波ブロックの型枠組立中に約3m下の地面に落下し両足かかとを骨折したもの
R7	その他	業務委託	ベルトコンベアの異物を除去しようとした際に右手を機械に巻き込まれた
R7	資材等落下・倒壊事故	建築	強風にあおられた枠組足場(17スパン3段)が倒壊したもの