

別表（施工計画書等参考記載内容）

※この表は、土木工事の標準的な記載内容を参考として項目だてしたものであり、建築工事等の業種により記載内容が異なるため注意をすること。

項 目	内 容	当初請負代金額が500万円以上かつ当初工期が60日以上工事	当初請負代金額が500万円未満または当初工期が60日未満の工事等(注1)
①工事概要	工事名、工事場所、契約年月日、工期、請負金額、発注者、請負者、工事内容、施工特性等	○	
②計画工程表	実施工程表とは別	○	
③現場組織表	現場の組織、編成、命令系統、業務分担	○	
④主要機械	名称、型式、性能、台数、リース又は自社	○	
⑤主要資材	指定材料、主要材料、材料試験方法	○	
⑥施工方法	主要工事毎の作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造・配置計画、仮設建物、材料・機械等の仮置場、プラント等の機械設備、運搬経路、仮排水	○	
⑦施工管理計画	管理項目、管理規模、管理方法	○	
⑧緊急時の体制及び対応	事故、又は災害発生時の連絡系統図、事故報告	○	○
⑨交通管理	交通管理、交通処理、過積載防止	△	△
⑩安全管理	安全管理体制、安全対策、安全教育の実施方法、安全訓練の実施方法、安全巡視の実施方法、安全活動方針	○	○
⑪環境対策	大気汚染、水質汚濁、振動、騒音、ほこり等	○	△
⑫現場作業環境の整備	現場作業環境に関する仮設、安全対策	○	
⑬建設副産物の利用促進	再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書、社内の管理体制	○	
⑭廃棄物の適正処理	処理委託業者名、マニフェスト使用の徹底、社内の管理体制	△	△
⑮施工体制台帳	別途提出可	○	○
⑯施工体系図	別途提出可	○	○
⑰直営届	別途提出可	△	△
⑱その他	仮設防護柵設置図	△	
	コンクリート打設図	△	
	材料搬入・搬出経路図	△	
	残土運搬経路図	△	
	仮BMの位置・高さ表示	△	
	重力擁壁工のコンクリート打継ぎ処理方法	△	
	法面保護シート施工図	△	
	法面保護シート施工日報	△	
	仮設ラス張施工図	△	
	仮設モルタル吹付施工図	△	
関係機関との協議先一覧	警察署、労働基準監督署、電力会社、道路管理者等	△	△
その他		△	

1. 表中における記号○印はあらかじめ監督員が不要と認めたもの以外は提出、△印は該当しない工事もあるため必要に応じて提出、無印は監督員の指示がない限り提出不要とする。
2. (注1)の「等」とは、緊急を要する工事、当初請負代金額500万円以上かつ当初工期60日以上の工事で、監督員が省略を認めた工事をいう。