

変更契約理由書

【担当部課名】 下水道管渠課

工 事 名	8-1工区久里浜第3地区污水管布設替工事	
工 事 場 所	横須賀市ハイランド1丁目1番地先から7番地先まで	
工 種	土木一式工事	
工 期	自：令和 3年 8月 31日 至：令和 4年 2月 4日	
請 負 者	(有)エス・エー企画	
変 更 概 要	当初 マンホール蓋交換工 1式 (ー) (ー) 舗装工 226.7m ²	変更 マンホール蓋交換工 1式 足掛金具交換 10か所 調整ブロック設置 1組 舗装工 246.2m ²
	当初工期 自：令和3年8月31日 至：令和4年1月6日	変更工期 自：令和3年8月31日 至：令和4年2月4日
変 更 理 由	<p>現地調査の結果、既設マンホール内の足掛金具の腐食しており、維持管理に支障をきたすため、足掛金具の交換を追加する。</p> <p>既設舗装との擦り付けや、劣化状況を考慮し、舗装面積を変更する。</p> <p>以上を併せて、増額変更を行う。</p> <p>また、国道部分の施工に際し、道路管理者との協議に不測の日時を要し、工期内のしゅん工が困難であるため工期の延伸を行う。</p>	
原契約請負代金額	20,453,510 円 (内消費税	1,859,410 円)
変更後請負代金額	20,865,900 円 (内消費税	1,896,900 円)
増 額 (△減 額)	412,390 円 (内消費税	37,490 円)

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

工 事 名	森崎地区路面復旧工事(2021の1)		
工 事 場 所	横須賀市森崎5丁目2番先から11番先まで		
工 種	ほ装工事		
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 7日 至：令和 4年 2月 7日		
請 負 者	株式会社 いづみ工事		
変 更 概 要		前設計	変更設計 増減
	1.	A路面復旧工事 AS 歩車道 2610m ²	2688m ² +78m ²
		B路面復旧工事 AS 歩車道 314m ²	480m ² +166m ²
		C路面復旧工事 AS 歩車道 1027m ²	857m ² -170m ²
		D路面復旧工事 AS 車道 27m ²	30m ² +3m ²
		E路面復旧工事 AS 歩道 17m ²	18m ² +1m ²
		F路面復旧工事 AS 歩車道 —	33m ² +33m ²
	2.	工期 (当初) 自：令和3年9月7日 (変更) 自：令和3年9月7日 至：令和4年1月7日 至：令和4年2月7日	
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の水道工事後の路面を復旧するものであるが、以下の理由により変更設計をする。</p> <p>1. について 現場の舗装の状況を踏まえ再裁定した結果、復旧面積を変更する。 また既設舗装構成が設計と異なっていたため、F路面復旧工を追加する。</p> <p>2. について 地元及び周辺施設との調整に時間を要したため、工期延期する。</p>		
原契約請負代金額	41,654,250円 (内消費税 3,786,750円)		
変更後請負代金額	42,555,700円 (内消費税 3,868,700円)		
増 額 (△減 額)	901,450円 (内消費税 81,950円)		

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道施設課

工 事 名	非常用貯水装置内面塗装工事
工 事 場 所	横須賀市森崎3丁目13番1号 他1か所
工 種	塗装工事
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 7月 26日 至：令和 4年 1月 6日
請 負 者	株式会社 エヌ・ワイ・ケイ
変 更 概 要	真夏日による現場管理費補正
変 更 理 由	本工事は、上記地内の非常用貯水装置の内面塗装が劣化したため、塗装の塗替えを行うものであるが、施工業者より真夏日による現場管理費補正の書類が提出されたため変更設計する。
原契約請負代金額	21,670,000円 (内消費税 1,970,000円)
変更後請負代金額	21,704,100円 (内消費税 1,973,100円)
増 額 (△減 額)	34,100円 (内消費税 3,100円)

変更契約理由書

【担当部課名】技術部 水道管路課

工 事 名	ハイランド地区路面復旧工事（2021の1）			
工 事 場 所	横須賀市ハイランド3丁目23番先から45番先まで			
工 種	ほ装工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 2日 至：令和 4年 1月 27日			
請 負 者	株式会社 二幸管理			
変 更 概 要		前設計	変更設計	増減
	1 切削オーバーレイ	1,788㎡	1,810㎡	+22㎡
	2 表層（車道・路肩部）	2,495㎡	2,508㎡	+13㎡
	3 交通誘導警備員B	162人	170人	+8人
	4 貨物自動車による運搬	2回	3回	+1回
変 更 理 由	<p>本工事は、路面復旧を行うものであるが以下の理由により変更する。</p> <p>1、2について 掘削の影響範囲及び既設舗装の状況を踏まえ再査定した結果、復旧面積を変更する。</p> <p>3、4について 住民との調整の結果、切削オーバーレイ実施の際の車両通行止め区間を再考したため、当初設計における2区間（2日間）施工から3区間（3日間）施工とした。よって1区間分の交通誘導警備員と貨物自動車による運搬（路面切削機の回送）を増工する。</p>			
原契約請負代金額	54,848,420円（内消費税 4,986,220円）			
変更後請負代金額	55,925,100円（内消費税 5,084,100円）			
増 額（△減 額）	1,076,680円（内消費税 97,880円）			

変更契約理由書

		【担当部課名】 技術部 水道管路課		
工 事 名	米が浜通地区配水管布設工事(2021の1)			
工 事 場 所	横須賀市米が浜通2丁目18番地先から安浦町1丁目22番地先まで			
工 種	水道施設工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 7日 至：令和 4年 2月 28日			
請 負 者	有限会社 横須賀設備工業所			
変 更 概 要	1 配水管布設工事 φ150 GXDIP 2 工期 (当初) 自：令和 3年 9月 7日 至：令和 4年 1月 6日	前設計 95m (変更) 自：令和 3年 9月 7日 至：令和 4年 2月 28日	変更設計 97m	増減 +2m
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150, ADIP）を耐震管φ150, GXDIPに更新するものであるが、以下の理由により変更及び工期延期する。</p> <p>1について 試掘調査の結果、新設管布設位置に他企業埋設物が近接しており、布設位置に変更が生じたため、布設延長を変更する。</p> <p>2について 本工事区間内の商業施設との施工の日程調整に時間を要したため、工期延期する。</p>			
原契約請負代金額	26,324,650円（内消費税 2,393,150円）			
変更後請負代金額	26,631,000円（内消費税 2,421,000円）			
増 額（△減 額）	306,350円（内消費税 27,850円）			

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

工 事 名	米が浜通地区配水管布設工事(2021の1)						
工 事 場 所	横須賀市米が浜通2丁目18番地先から安浦町1丁目22番地先まで						
工 種	水道施設工事						
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 7日 至：令和 4年 2月 28日						
請 負 者	有限会社 横須賀設備工業所						
変 更 概 要	1	配水管布設工事A	φ150 GXDIP	土被り	前設計 0.80m	変更設計 1.20m	増減 +0.40m
	2	管撤去工A-1	φ150 ADIP	土被り	1.20m	1.30m	+0.10m
	3	路面復旧工A-1			414㎡	680㎡	+266㎡
		路面復旧工A-2			125㎡	102㎡	-23㎡
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150，ADIP）を耐震管φ150，GXDIPに更新するものであるが、以下の理由により変更する。</p> <p>1について 試掘調査の結果、当初想定していた新設管布設位置に他企業管が埋設されていたため、布設位置及び土被りを変更する。</p> <p>2、3について 既設管深さが当初想定していた深さと異なっていたため、既設管土被りを変更する。また、撤去後の影響範囲等を考慮して路面復旧範囲を再査定した結果、復旧面積を変更する。</p>						
原契約請負代金額	26,631,000円（内消費税 2,421,000円）						
変更後請負代金額	30,248,900円（内消費税 2,749,900円）						
増 額（△減 額）	3,617,900円（内消費税 328,900円）						

変更契約理由書

【担当部課名】 下水道管渠課

工 事 名	公郷町1丁目地内路面復旧工事	
工 事 場 所	横須賀市公郷町1丁目60番地先	
工 種	舗装工事	
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 14日	至：令和 4年 1月 6日
請 負 者	株式会社カンセイ	
変 更 概 要	<p>1 舗装版切断（施工区分の変更） 昼間→夜間</p> <p>2 舗装版切断（舗装版厚の変更） 15cmを超え30cm以下→30cmを超え40cm以下</p> <p>3 アスファルト舗装工 表層(改質As密粒Ⅱ型) 128.0m²→146.6m²</p>	
変 更 理 由	<p>1 警察協議により、舗装版切断を夜間施工にするよう指示があったため、施工区分を昼間から夜間へ変更するものです。</p> <p>2 施工を行ったところ、既設舗装版厚(30cm→35～40cm)がしゅん工図と異なったため、舗装版切断厚を変更するものです。</p> <p>3 当初設計範囲の近い位置に施工ジョイントがあったため、施工ジョイントまで舗装範囲を増やすものです。</p>	
原契約請負代金額	8,209,630円（内消費税	746,330円）
変更後請負代金額	8,506,300円（内消費税	773,300円）
増 額（△減 額）	296,670円（内消費税	26,970円）

変更契約理由書

【担当部課名】 上下水道局技術部下水道管渠課

業 務 名	下町第2地区ほか管渠耐震化診断調査業務委託	
施 行 場 所	横須賀市平成町3丁目地内ほか	
業 種	建設・補償コンサルタントー下水道	
履 行 期 間	自：令和3年9月9日 至：令和4年3月15日	
受 託 者	(株) オリンピアコンサルタント 横浜営業所	
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> 1. マンホール目視調査工の増 0箇所→78箇所 (+78箇所) 2. 管路内清掃工の増 0m→213m (+213m) 3. マンホール調査工の増 3箇所→16箇所 (+13箇所) 4. マンホール劣化診断調査工の減 8箇所→3箇所 (-5箇所) 5. 特殊構造物耐震診断数量の減 4箇所→1箇所 (-3箇所) 	
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. マンホールの耐震対策に伴う緊急度判定のため、詳細な調査が必要となったため。 2. 管渠内の堆積物により、調査が実施できない区間が生じたため。 3～5. 現地調査結果に基づき、数量を変更するものです。 	
原契約委託代金額	17,490,000円 (内消費税	1,590,000円)
変更後委託代金額	16,503,300円 (内消費税	1,500,300円)
増 額 (△減 額)	△986,700円 (内消費税	△89,700円)

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

工 事 名	西逸見町地区配水管布設工事（2021の1）			
工 事 場 所	横須賀市西逸見町1丁目8番地先から37番地先まで			
工 種	水道施設工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 28日 至：令和 4年 4月 28日			
請 負 者	須藤設備工業株式会社			
変 更 概 要		前設計	変更設計	増減
	1 路面復旧工A-1 密粒t=5cm	1051m ²	163m ²	-888m ²
	路面復旧工A-2	91m ²	943m ²	+852m ²
	A-2内訳 (密粒 t = 5 cm, 再生安定処理 t = 10cm)	91m ²	0 m ²	-91m ²
	(密粒 t = 5 cm, 再生粗粒 t = 5 cm)	0 m ²	943m ²	+943m ²
	2 工期 (当初)	自：令和3年9月28日 (変更)	自：令和3年9月28日	
		至：令和4年2月28日	至：令和4年4月28日	
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150，ADIPほか）を耐震管φ150，GXDIPほかに変更するものであるが、以下の理由により変更する。</p> <p>1について 試掘調査の結果、当初予定していた舗装構成と異なっていたため、道路管理者と協議を行い構成を変更する。</p> <p>2について 上記1及び、断水連絡工に伴う地元住民との調整に時間を要したため、工期を変更する。</p>			
原契約請負代金額	47,550,800円 (内消費税 4,322,800円)			
変更後請負代金額	61,540,600円 (内消費税 5,594,600円)			
増 額 (△減 額)	13,989,800円 (内消費税 1,271,800円)			

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

工 事 名	西逸見町地区配水管布設工事（2021の1）			
工 事 場 所	横須賀市西逸見町1丁目8番地先から37番地先まで			
工 種	水道施設工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 9月 28日 至：令和 4年 4月 28日			
請 負 者	須藤設備工業株式会社			
変 更 概 要	1 交通誘導警備員B	前設計 200人	変更設計 210人	増減 +10人
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ150，ADIPほか）を耐震管φ150，GXDIPほか更新するものであるが、以下の理由により変更する。</p> <p>1について 当初予定していた舗装構成と異なっており、作業日数を要したため交通誘導警備員の人数を変更する。</p>			
原契約請負代金額	61,540,600円（内消費税 5,594,600円）			
変更後請負代金額	61,780,400円（内消費税 5,616,400円）			
増 額（△減 額）	239,800円（内消費税 21,800円）			

変更契約理由書

【担当部課名】 下水道管渠課

工 事 名	8工区久里浜第3地区污水管ほか更生工事	
工 事 場 所	横須賀市ハイランド1丁目1番地先から2番地先まで	
工 種	土木一式工事	
工 期	自：令和 3年 10月 5日 至：令和 4年 3月 15日	
請 負 者	(株)カンセイ	
変 更 概 要	<p>当初 管きょ更生工(◎900mm) 補強主鉄筋 D13@200 取付管削孔仕上工 8箇所</p> <p>当初工期 自：令和3年10月5日 至：令和4年2月14日</p>	<p>変更 管きょ更生工(◎900mm) 補強主鉄筋 D13@250 取付管削孔仕上工 7箇所</p> <p>変更工期 自：令和3年10月5日 至：令和4年3月15日</p>
変 更 理 由	<p>構造計算の条件を精査した結果、補強鉄筋のピッチに変更が生じたため減額変更を行う。</p> <p>また、現地の詳細調査の結果、取付管削孔の数量に差異が判明したため減額変更を行う。</p> <p>以上を併せて、減額変更を行う。</p> <p>また、新型コロナウイルス蔓延の影響により、資機材の搬入に遅れが生じているため、工期の延伸を行う。</p>	
原契約請負代金額	37,400,000 円 (内消費税	3,400,000 円)
変更後請負代金額	37,258,100 円 (内消費税	3,387,100 円)
増 額 (△減 額)	△141,900 円 (内消費税	△12,900 円)

変更契約理由書

No.272

【担当部課名】 技術部下水道管渠課

工 事 名	4-1 工区舟倉排水区合流管更生工事
工 事 場 所	横須賀市若宮台 1 1 番地先
工 種	土木一式工事
工 期	自：令和 3 年 1 0 月 8 日 至：令和 4 年 3 月 1 5 日
請 負 者	株式会社 二幸管理
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工期延期 当初：令和 3 年 1 0 月 8 日から令和 4 年 2 月 1 4 日まで 変更：令和 3 年 1 0 月 8 日から令和 4 年 3 月 1 5 日まで 2. 複合管の構造計算再検討 3. 管内洗浄工の追加 4. 交通誘導警備員の変更
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工事で使用する資器材の搬入が想定以上に遅れるため 2. 当初設計において、複合管構造計算の条件設定に誤りが判明し、再計算の検討が必要とされたため 3. 管内事前調査により本管洗浄が必要と判断されたため 4. 交通管理者（警察署）から、交通誘導警備員の配置について指摘があったため
原契約請負代金額	20,900,000円（内消費税 1,900,000円）
変更後請負代金額	23,520,200円（内消費税 2,138,200円）
増 額（△減 額）	2,620,200円（内消費税 238,200円）

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部水道施設課

工 事 名	武山配水池法面補強工事			
工 事 場 所	横須賀市武1丁目17番			
工 種	土木一式工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、 変更後の工期を記入)	自：令和 3年 10月 5日 至：令和 4年 1月 13日			
請 負 者	株式会社シックスティ			
変 更 概 要	1 工期 (当初)	自 令和3年10月5日 至 令和3年12月13日		
	(変更)	自 令和3年10月5日 至 令和4年1月13日		
	2 交通誘導警備員	前設計 0人	変更設計 3人	増減 +3人
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の法面を補強するものですが、以下の理由により変更、工期延期を行います。</p> <p>1 について 近隣住民の要望により、当初予定していなかった伐木を行った。草刈委託業者との調整に時間を要したため工期延期を行う。</p> <p>2 について 請負業者との協議によりモルタル搬入時の車両誘導が必要となったため、交通誘導警備員を配置する。</p>			
原契約請負代金額	7,917,910円 (内消費税		719,810円)	
変更後請負代金額	8,005,800円 (内消費税		727,800円)	
増 額 (△減 額)	87,890円 (内消費税		7,990円)	

変更契約理由書

【担当部課名】 下水道施設課	
工 事 名	上町ポンプ場場内整備ほか工事
工 事 場 所	横須賀市公郷町1丁目25番地
工 種	土木一式工事
工 期	自：令和3年8月31日 至：令和4年1月27日
請 負 者	有限会社 エス・エー企画
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> 1 管布設工 1式 VU◎450 48.20m → 47.08m 2 舗装復旧工 1式 848.6㎡ → 930.8㎡ 3 足場設置工 1式 14.6掛㎡ → 83.2掛㎡
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1 試掘により現地調査を行ったところ、添付の通りの縦断図にしたので管布設の長さが当初の計画よりも短くなり、管布設工を変更するものです。 2 現地調査の結果、舗装復旧工の数量を変更するものです。 3 現場調査の結果、足場工の数量を変更するものです。
原契約請負代金額	19,173,000円（内消費税 1,743,000円）
変更後請負代金額	20,108,000円（内消費税 1,828,000円）
増 額（△減 額）	935,000円（内消費税 85,000円）

変更契約理由書

No.275

【担当部課名】 技術部下水道管渠課

工 事 名	大矢部 5 丁目地内雨水施設修繕工事		
工 事 場 所	横須賀市大矢部 5 丁目 2 1 番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期	自：令和 3 年 9 月 1 7 日		
	至：令和 4 年 3 月 1 5 日		
請 負 者	株式会社 オガワ		
変 更 概 要	<p>1. 工期延期 当初：令和 3 年 9 月 1 7 日から令和 4 年 1 月 2 4 日まで 変更：令和 3 年 9 月 1 7 日から令和 4 年 3 月 1 5 日まで</p> <p>2. 残土処分先の変更</p> <p>3. コンクリート構造物取壊し等の変更</p>		
変 更 理 由	<p>1. 工事施工範囲内の電柱移設にあたって他企業との協議に不測の日数を要したため</p> <p>2. 当初残土の処分先をUCR久里浜港としていたが、土質状況が受入条件を満たされなかったため受入拒否となり、残土処分を確認処分に変更するものです</p> <p>3. 土中に自然石が埋設されていたため</p>		
原契約請負代金額	25,300,000円（内消費税 2,300,000円）		
変更後請負代金額	25,515,600円（内消費税 2,319,600円）		
増 額（△減 額）	215,600円（内消費税 19,600円）		

変更契約理由書

No.276

【担当部課名】 技術部下水道管渠課

工 事 名	大矢部 5 丁目地内雨水施設修繕工事		
工 事 場 所	横須賀市大矢部 5 丁目 2 1 番地先		
工 種	土木一式工事		
工 期	自：令和 3 年 9 月 1 7 日	至：令和 4 年 3 月 1 5 日	
請 負 者	株式会社 オガワ		
変 更 概 要	<p>1. 工事延長及び転落防止柵延長の短縮 当初：L=35.0m 変更：L=33.0m</p> <p>2. 埋戻し材の変更 発生土→RC-40</p> <p>3. 作業ヤードの地盤掘削の追加 掘削（機械） 159.5m³追加 土砂等運搬 当初 44.3m³→変更 249m³</p>		
変 更 理 由	<p>1. 当初予定の工事終点が建物と近接しており、また、次年度工事に伴い地権者との調整により工事延長を減とするものです。</p> <p>2. 当初発生土の埋戻しを見込んでいたが、含水比が高くなりやすい土質であるため、水場の埋戻し材としては向いておらず地盤の安定が期待できないため。</p> <p>3. 現況地盤が悪く、狭小な作業ヤードであるため堅固な土留めを設置することが出来ず、また河床の床付けから作業ヤードの地盤高まで4m以上の箇所があり、大きな土丹ばかりの法を整形し直すのが危険な状態であった。そのため、現況地盤の作業ヤードを下げることで高低差が少なくなり、法を整形し直すことで安全に作業を進めることができると判断したため。</p>		
原契約請負代金額	25,515,600円（内消費税 2,319,600円）		
変更後請負代金額	31,810,900円（内消費税 2,891,900円）		
増 額（△減 額）	6,295,300円（内消費税 572,300円）		

変更契約理由書

【担当部課名】 下水道管渠課	
工 事 名	久里浜第1地区ほか污水管劣化診断及び実施設計業務委託
工 事 場 所	横須賀市鴨居2丁目80番地先及び長瀬3丁目12番地先
工 種	建設・補償コンサルタント - 下水道
工 期	自：令和3年 10月 21日 至：令和4年 2月 17日
請 負 者	トップエンジニアリング 株式会社
変 更 概 要	1. コンクリート圧縮強度試験の手法変更
変 更 理 由	1. 既設管の現状（配筋状況・腐食状況）を確認したところ、当初のコア抜きによる試験では正確な試験結果が得られないと判断し、非破壊試験（シュミットハンマー）を採用するものである。
原契約請負代金額	6,122,600 円（内消費税 556,600 円）
変更後請負代金額	5,921,300 円（内消費税 538,300 円）
増 額（△減 額）	△201,300 円（内消費税 △18,300 円）

変更契約理由書

No.278

【担当部課名】 技術部下水道管渠課

工 事 名	2-1工区堀の内排水区取付管改築工事
工 事 場 所	横須賀市三春町2丁目8番地先から三春町4丁目23番地先まで
工 種	土木一式工事
工 期	自：令和 3年 10月 26日 至：令和 4年 2月 22日
請 負 者	有限会社 エス・エー企画
変 更 概 要	<p>1. 取付管およびます工 ます設置工 丸1号 1箇所→6箇所 丸2号 0箇所→4箇所</p> <p>2. 付帯工 舗装撤去工 As殻 7.4m³→12.6m³ 既設構造物撤去工 Co殻 1.2m³→3.7m³</p>
変 更 理 由	<p>1. 布設替え対象の取付管が埋没公共ますに2宅地等から接続されていることから、維持管理上必要なますの復旧を行うため。</p> <p>2. 事前調査と既設の舗装厚に差異が生じたため。 布設替え対象取付管が埋没公共ますに1本のみ接続されている箇所に関しては、ますの撤去を行うため。</p>
原契約請負代金額	16,500,000円 (内消費税 1,500,000円)
変更後請負代金額	18,355,700円 (内消費税 1,668,700円)
増 額 (△減 額)	1,855,700円 (内消費税 168,700円)

変更契約理由書

【担当部課名】 技術部 水道管路課

工 事 名	平作地区配水管布設工事（2021の1）			
工 事 場 所	横須賀市平作3丁目1番先から5番先まで			
工 種	水道施設工事			
工 期 (工期延期を伴う場合は、変更後の工期を記入)	自：令和 3年 11月 4日 至：令和 4年 2月 2日			
請 負 者	株式会社 いづみ工事			
変 更 概 要		前設計	変更後	増減
	1 新設管占用位置 (官民境から)	3.5m	1.0m~1.7m	-1.8m~-2.5m
	2 試掘工	10m	14m	+4m
	3 公道内給水管接続替工 土工 (小型バックホウ掘削積込)	3.5m ³	5.7m ³	+2.2m ³
	4 路面復旧工	358m ²	393m ²	+35m ²
変 更 理 由	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ50，VP）を耐震管φ100，GXDI Pに更新するものであるが、以下の理由により変更する。</p> <p>1について 近隣住民から公共下水道の延伸計画を伺ったため、新設配水管の占用位置を変更をする。</p> <p>2、3について 1に伴い、試掘工を追加変更する。また、占用位置の変更により、給水管接続替延長が長くなったため土量を変更する。</p> <p>4について 私道の地権者から施工承諾が得られ、鉛管給水管布設替えを実施した事により、路面復旧工事が増工となったため変更する。</p>			
原契約請負代金額	16,335,880円	(内消費税	1,485,080円)	
変更後請負代金額	16,886,100円	(内消費税	1,535,100円)	
増 額 (△減 額)	550,220円	(内消費税	50,020円)	

変更契約理由書

【担当部課名】 下水道管渠課

工 事 名	10工区浦賀排水区雨水管更生ほか工事
工 事 場 所	横須賀市浦上台3丁目27番地先ほか
工 種	土木一式工事
工 期	自：令和3年 11月 11日 至：令和4年 4月 28日
請 負 者	株式会社 二幸管理
変 更 概 要	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工期の延長 【令和4年3月9日 → 令和4年4月28日】 2. 更生工事における数量の変更 3. 開削工事における数量の変更
変 更 理 由	<ol style="list-style-type: none"> 1. コロナ禍による制限の影響を受け、更生材料の入荷が工期内に困難となったため、工期を延長するものである。 2. 施工前現地調査において、既設管の状況が設計と異なる路線が判明したため変更するものである（管径φ400→φ350ほか） 同調査において、既設管の状況が想定よりも悪いため、前処理作業等の数量が増加するものである。 3. 他企業埋設管の状況より調整した結果、試掘の作業を追加するもの。 試掘の結果、配管高さおよび舗装厚等に変更が生じた為、施工数量を変更するものである。
原契約請負代金額	30,800,000 円（内消費税 2,800,000 円）
変更後請負代金額	31,071,700 円（内消費税 2,824,700 円）
増 額（△減 額）	271,700 円（内消費税 24,700 円）